

УТВЪРДИЛ: / П /

**СТЕФКО БУРДЖИЕВ**

Областен управител на област Русе

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**Отчет за изпълнение на целите за 2015 г.**

**Наименование на администрацията:** Областна администрация Русе

1	2	3	4		5
Цели за 2015 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка 1. напълно постигната цел /100 %/ 2. задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ 3. незадоволително постигната цел / под 50 %/
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2015 г./	Индикатор за текущо състояние/ отчетен в края на 2015 г. /	
1. Изпълнение на необходимите дейности за изграждане на кръстовище на две нива на вход/изход ГКПП Дунав мост	Изготвяне на строителни книжа за обекта  Осигуряване финансиране за обекта по програмата Интеррег V А Румъния-България	Директно провеждане на основния поток на международния транспорт в посока България – Румъния и обратно на второ ниво	1бр. одобрен проект 1 бр. разрешение за строеж	Проектът е одобрен от Техническият секретар в гр. Калараш и е представен на Мониторингов комитет, състоял се на 04.08 т.г. в гр. Русе по Програма ИНТЕРРЕГ V-А, България –	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/

1	2	3	4		5
			Осигурено финансиране за обекта	Румъния.  Очаква се решение на Мониторинговия комитет	
2.Изпълнение на необходимите дейности по реконструкция и модернизация на подхода към ГКПП Дунав мост по републикански път П – 21 Русе - Силистра	Изграждане на жп надлез на км. 1+545 на жп линията Русе – Букурещ  Реконструкция и удвояване на път П-21 Русе – Силистра от км. 0+000 до км. 0+293	Подобрена проходимост към подхода към ГКПП Дунав мост	1 бр. изграден жп надлез  1 бр. реконструирано платно с две ленти на път П-21 Русе – Силистра	Изграден е ж.п надлеза  Реконструирането е в етап на подготовка	задоволително постигната цел /50 и над 50 %/
3. Извършване на наблюдение на процеса на обновяване на жилищните сгради в област Русе във връзка с НП енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради	Събиране,обобщаване и предоставяне на информация на МРРБ; участие в дейностите подписване на тристранни договори за финансиране с общините и ББР АД; участие в приемателни комисии за обектите	По-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на разходите за ел. енергия.	бр. изготвени справки  бр. подписани договори за целево финансиране  бр. участия в комисии	48 бр. изготвени справки  25 бр. подписани договори за целево финансиране  0 бр. участия в комисии	напълно постигната цел /100 %/
4. Извършване на	Изработване на	Изготвена	1 бр. изготвена	1 бр. изготвена	напълно постигната цел /100 %/

1	2	3	4		5
мониторинг и последваща оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2007-2013	последваща оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2007-2013	последваща оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2007-2013	последваща оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2007-2013	последваща оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитие на Област Русе 2007-2013	