

СПРАВКА

относно статуса на проекти (на ниво проектна идея, разработено проектно предложение, подадено проектно предложение – в етап на оценка, изпълняващ се проект, реализиран проект, други) по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. на:

ОБЩИНА ЦЕНОВО

№	Мярка/ Приоритет	Наименование на проектното предложение	Договор №	Период на изпълнение	Резултати от изпълнението на проекта		Стойност на проекта, хил.лв			Статус на проекта	Забележка (затруднения препоръки, въпроси, други)	
					очаквани	постигнати	Искани средства		Изплатени средства			
							ПРСР	Общински бюджет				Друго фин.
1	321	Реконструкция на част от водопр. мрежа на с. Новград, общ. Ценово, обл. Русе	Договор №18/321/00565 от 11.05.2010 г.	30 месеца от последната съгласувана процедура по ЗОП	Реконструкция на водопроводна мрежа		3 678			2 486	В процедура по ЗОП за СМР	
2	321	Реконструкция на част от водопр. мрежа на с. Караманово, община Ценово, област Русе	Договор №18/321/00566 от 11.05.2010 г.	30 месеца от последната съгласувана процедура по ЗОП	Реконструкция на водопроводна мрежа		4 973			1 839	В процедура по ЗОП за СМР	
3	322	Изграждане на улично осветление с използване на слънчева енергия в Община Ценово	Договор № 18/322/00479 от 28.06.2011 г.	30 месеца от последната съгласувана процедура по ЗОП	Изграждане на соларно улично осветление на територията на всички населени места в общината		1 120			560	Предстои процедура по ЗОП за СМР	
4	313	Изграждане и популяризиране на екопътека по долното течение на р. Янтра и доставка на нова мобилна сцена за културни мероприятия	Договор № 18/313/00063 от 17.07.2012 г.	24 месеца от последната съгласувана процедура по ЗОП	Изграждане на заслони за туризъм в 5 населени места по поречието на р. Янтра		244			122	Предстои процедура по ЗОП за СМР	
5	313	Експониране на	Договор №	24 месеца от	Запазване на		386			193	На	

		етнографското наследство и природните забележителности на Община Ценово с прилагане на компютърни технологии	18/313/00224 от 19.11.2012 г	последната съгласувана процедура по ЗОП	етнографското, развитие на туризма чрез експониране на етнографското наследство, исторически, културни и природни забележителност и посредством прилагане на компютърни технологии.							предварителен контрол вДФЗ	
--	--	--	------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	----------------------------	--

ОБЩИНА ИВАНОВО

№	Мярка/ Приоритет	Наименование на проектното предложение	Договор №	Период на изпълнение	Резултати от изпълнението на проекта		Стойност на проекта, хил.лв			Статус на проекта	Забележка (затруднения, препоръки, въпроси, други)	
					очаквани	постигнати	Искани средства		Изплатени средства			
							ПРСР	Общински бюджет				Друго финансиране
1.	321	Проект "Реконструкция на културен център в с. Щръклево, община Иваново"	18/321/00429 от 11.05.2010 г. анексиран на 18.01.2012 г. анексиран на 21.02.2012 г.	11.05.2010-10.11.2012 г. (има искане за анексиране)	Върви строителство		494	0	0	213	изпълнява се	

									не			
1	322	Рехабилитация на улично осветление на територията на община Сливо поле	18/322/00409	20.12.2010 13.06.2013	4988 нови осветителни тела	4988 нови осветителни тела	1 348	8	-	1 336	Приключил	Посочените суми са без вкл.ДДС
2	321	Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища RSE1172 /III-2102, Борисово – Черешово/ Стамболово – Кошарна – Юделник / RSE1130/ и път RSE1130 /I-2, Русе – Николово– граница община (Русе– Сливо поле) – Юделник – Борисово /III-2102/ RSE1171/	18/321/01303	27.11.2012 27.05.2015	9999,00 км рехабилитиран и реконструиран път	-	5 031	129	-		склучен договор ; Подготовка на тържни документации	Посочените суми са без вкл.ДДС

ОБЩИНА БЯЛА

№	Мярка/ Приоритет	Наименование на проектното предложение	Договор №	Период на изпълнение	Резултати от изпълнението на проекта		Стойност на проекта, хил.лв			Изплатени средства	Статус на проекта	Забележка (затруднения препоръки, въпроси, други)
					очаквани	постигнати	Искани средства					
							ПРСР	Общински бюджет	Друго фин.			
1	321	Подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги на населението на територията на Община Бяла за	Договор №18/321/00483 от 11.05.2010 г.	05.2010 – 11.2014	Обновени, ремонтирани 4 читалища на територията на Община Бяла	Ремонт на дървена покривна конструкция , подмяна на дограма, настилки, мазилки,	2 837			1 653	Изпълнява се	

		<p>читалищата: „Трудолюбие”, Бяла, „Развитие” с. Стърмен, „Св. св. Кирил и Методий” с. Копривец и „Н. Й. Вапцаров” с. Лом Черковна</p>				<p>боядисване, монтиране на специализир ани рампи и санитарни възли за инвалиди, външна и вътрешна изолация</p>						
2	322	<p>„Реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление в гр. Бяла</p>	<p>Договор №18/322/0468 от 20.12.2010 г</p>	<p>12.2010- 06.2013</p>	<p>Довършване на ремонтни дейности, засаждане на растителност, монтаж на кошчета и реконструирани и изградени улици в град Бяла</p>	<p>Премахване на стари бордюри и настилки; изкопни работи, свързани с оформянето на леглото за основа на настилките; ями за засаждане на дървесна растителнос т; полагане на тротоарни настилки – паважна настилка от жълти и червени павеа, плочници с тактилни плочи; реновация на уличното</p>	1 552		895	Изпълняв а се		

						осветление						
3	321	„Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в център за социална рехабилитация и интеграция и изграждане на защитено селище в гр. Бяла	Договор № 18/321/01127 от 03.10.2012 г.	30 месеца от последната съгласувана процедура за СМР.	Изграждане на Защитено жилище, Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда в ЦСРИ, закупуване на машини, Оборудване обзавеждане на обект „Защитено жилище”, Обзавеждане на обект ЦСРИ, Консултантски услуги, строителен надзор, Осигуряване на информираност за проекта.		579			289	Изпълнява се	

ОБЩИНА ВЕТОВО

№	Мярка/ Приоритет	Наименование на проектното предложение	Договор №	Период на изпълнение	Резултати от изпълнението на проекта		Стойност на проекта, хил.лв				Статус на проекта	Забележка (затруднения препоръки, въпроси, други)
					очаквани	постигнати	Искани средства			Изплатени средства		
							ПРСР	Общински бюджет	Друго фин.			
1	322	Реконструкция на парк с. Смирненски	Договор №18/322/00093 от 23.10.2009 г.	2010 /2011г.			1 198			996		
2	322	„Реконструкция на площад, тротоари и улично осветление и рехабилитация на общински зелени площи - Ветово	Договор №18/322/00735 от 27.11.2012 г	2013/2014г.			1 536					
3	321	Рехабилитация на Общински път Русе 2052/III-2003/ с.Кривня-гр.Сеново от км.13+400 до км.16+900 община Ветово	Договор № 18/321/01197 от 27.11.2012 г.	2013/2014г.			4 253					

ОБЩИНА БОРОВО

№	Мярка/ Приоритет	Наименование на проектното предложение	Договор №	Период на изпълнение	Резултати от изпълнението на проекта		Стойност на проекта, хил.лв			Статус на проекта	Забележка (затруднения препоръки, въпроси, други)	
					очаквани	постигнати	Искани средства		Изплатени средства			
							ПРСР	Общински бюджет				Друго фин.
1	321	Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с.Горно Абланово	Договор №18/321/00515 от 11.05.2010 г.	30 месеца	добър	добър	3 940	15		1 970	Избор на изпълнител на СМР	
2	321	Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с.Батин	Договор №18/321/00516 от 11.05.2010 г	30 месеца	добър	добър	3 552	14		1 776	Избор на изпълнител на СМР	
3	321	Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с.Екзарх Йосиф	Договор № 18/321/00517 от 11.05.2010 г.	30 месеца	добър	добър	3 729	14		1 864	Избор на изпълнител на СМР	
4	322	Реконструкция и благоустрояване на улична мрежа и тротоари по бул. "Шести септември" гр.Борово	Договор № 18/322/00475 от 22.07.2011г.	30 месеца	добър	добър	1 051			525	Финализиран	
5	313	Експониране на местно етнографско, историческо и природно наследство	Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г.	24 месеца	добър	добър	325			162	Избор на доставчици	
6	313	Изграждане на туристическа инфраструктура – съоръжения и места за отдих в община	Договор № 18/313/00139 от 21.11.2012г.	24 месеца	добър		281				Избор на доставчици	

		Борово										
7	223	Залесяване на неземеделски земи						336				Подадено проектно предложение

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

№	Мярка/ Приоритет	Наименование на проектното предложение	Договор №	Период на изпълнение	Резултати от изпълнението на проекта		Стойност на проекта, хил.лв			Статус на проекта	Забележка (затруднения препоръки, въпроси, други)	
					очаквани	постигнати	Искани средства		Изплатени средства			
							ПРСР	Общински бюджет				Друго фин.
1	321	„Подобряване на общинска пътна мрежа по път RSE 1005-I-5 /Обретеник-Бяла/ - граница /Община Борово – Община Две могили/ - Батишница-Бъзовец- RSE 1082 от км.8+000 до км. 12+300 с подмяна на второстепенен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 на път RSE 1005 в с. Бъзовец и по път RSE 1082-III-5001 /Две могили-Острица-/ - Широково-Чилнов-Баниска от км.3+120 до км.7+900 с	18/321/01045 от 12.09.2011 г.	От 12.09.2011 г. до 12.03.2014 г. /30 месеца/	Подменен водопровод от ОК 6 до ОК 63 в с. Чилнов по път RSE 1082 Подменен уличен водопровод от ОК 1 до ОК 200 в с. Бъзовец по път RSE 1005 Отремонтиран 4300 м участък от път RSE 1005 Отремонтиран 4780 м участък	Проведена тръжна процедура за избор на консултант /заедно с проект по мярка 322/	5 245	609		29	Изпълнява се проект Очакване на решение от ВАС	Затруднения с провеждане на тръжна процедура по ЗОП

		подмяна на уличен водопровод от ОК 6 до ОК 63 на път RSE 1082 в с. Чилнов, община Две могили, област Русе			от път RSE 1002							
2	322	„Реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Могилино, с.Помен, с.Баниска, с.Бъзовец, с.Батишница, община Две могили, област Русе	18/322/00514 от 26.07.2011г.	От 26.07.2011г. до 26.01.2014г. /30 месеца/	Изградени са два парка, две детски площадки, една спортна площадка в селата Бъзовец, Батишница и Помен Извършена е реконструкция на 17 бр. улици в петте населени места с обща дължина 5 519,45 м	Проведена тръжна процедура за избор на консултант /заедно с проект по мярка 321/	1 871	83		82	Изпълнява се проект Очакване на решение от ВАС	Затруднения с провеждане на тръжна процедура по ЗОП
3	321	„Подобряване на културната инфраструктура в община Две могили и създаване на условия за по-добри културни услуги в читалище „Св.св.Кирил и Методий-1919”	18/321/01172 от 14.12.2012г.	От 14.12.2012г. до 15.07.2015г.	Отремонтиран покрив на читалището, изградена рампа за инвалиди, подменен водопровод и канализация, подменена дограма, подобрен вътрешен интериор на салона, направена топлоизолация	Подписан договор за безвъзмездна помощ	341	4			Изпълнява се проект Подадени са за съгласуване документ и за тръжна процедура	

					на сградата							
4	322	„По-качествени културни услуги в с.Бъзовец, община Две могили чрез „Реконструкция и модернизация на читалище „Христо Ботев-1928” с.Бъзовец	-	-	Ремонтиран покрив, подменена дограма, изградени тоалетни, топлоизолация на сградата	Подписан договор за безвъзмезд на помощ	250				Разработено проектно предложение	
5	226	Закупуване на оборудване на противопожарни депа в гр.Две могили, с.Баниска, с.Кацелово, община Две могили	18/226/00279	-	Оборудвани три противопожарни депа в гр.Две могили, с.Баниска, и с.Кацелово	-	25				В етап на оценка	
6	322	„Реконструкция на улечна мрежа, тротоари и площади в с.Широково, с.Чилнов, с.Острица, с.К.Върбовка, с.Кацелово, община Две могили, област Русе	-	-	Реновирани три бр. площадни пространства с.Острица, с.Чилнов, с.К.Върбовка. Реновиран площад с паметник в с. Широково. Извършена е реконструкция на 13 бр. улици в петте населени места с обща дължина 4 522м	-	1 954				На ниво проектна идея	